



East Valley Road
Invoice / Budget Tracking Log

3/25/19

Item #	Item Description	Total Budget	Billed to Date	Remaining	%
1	Construction				
1.1	Construction / Main Residence Invoice #	\$9,876,600.00	\$0.00 \$0.00	\$9,876,600.00	0%
1.2	Construction / Other Structures Invoice #	\$220,000.00	\$0.00 \$0.00	\$220,000.00	0%
1.3	Construction / Site work Invoice #	\$1,000,000.00	\$0.00 \$0.00	\$1,000,000.00	0%
1.4	Construction / Other Builders Scope				
1.4.1	Site maintenance Invoice #	\$0.00	\$0.00 \$0.00	\$0.00	0%
1.4.2	Direct subcontracts Invoice #	\$0.00	\$0.00 \$0.00	\$0.00	0%
1.4.3	Direct purchases Invoice #	\$0.00	\$0.00 \$0.00	\$0.00	0%
1.4.4	Utility connection Invoice #	\$0.00	\$0.00 \$0.00	\$0.00	0%
1.4.5	Off site improvements Invoice #	\$0.00	\$0.00 \$0.00	\$0.00	0%
1.4.6	On Site Security Invoice #	\$0.00	\$0.00 \$0.00	\$0.00	0%
Construction Sub Total		\$11,096,600.00	\$0.00	\$11,096,600.00	0%

2 Furniture, Fixtures, Equipment and Moving:

2.1	Furniture, Fixtures and Decorative				
2.1.1	New Furnishings	\$5,093,200.00	\$0.00	\$5,093,200.00	0%
2.1.2	Refurbishment	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
2.1.3	Lamps, Sconces, chandeliers	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
2.1.4	Window Coverings	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
2.1.5	Accessories	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
2.1.6	Fireplace	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
2.1.7	Carpet	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
2.1.8	Area Rugs	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
2.1.9	Mirrors	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
2.1.10	Wall coverings	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
2.1.11	Special paint finishes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
2.1.12	Exterior furnishings	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
2.1.13	Special area FF&E	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
2.1.14	Artwork	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
2.1.15	Antiques	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
2.1.16	Install, Freight, Storage	\$509,320.00	\$0.00	\$509,320.00	0%

2.1.17	Sales Tax	\$518,233.10	\$0.00	\$518,233.10	0%
2.1.18	Commissions	\$2,019,848.52	\$0.00	\$2,019,848.52	0%
2.2	Equipment				
2.2.1	General Audio Visual systems	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	0%
2.2.2	Screening room fit out (video)	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	0%
2.2.3	Automation Systems	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
2.2.4	Phone Systems	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
2.2.5	Data Systems	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
2.2.6	Low voltage prewire	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
2.2.7	Specialty equipment	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
2.2.8	Gym / Spa equipment	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
2.2.9	Security Systems	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
2.2.10	Surveillance / Gate Control	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	0%
2.2.11	Other	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
2.2.12	Other	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
	F,F,E & M Sub Total	\$9,490,601.62	\$0.00	\$9,490,601.62	0%

3	Soft Costs				
3.1	Architect				
3.1.1	Architect / Master Plan / RCHS	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	100%
	Invoice 25533 (06/22/18)		\$16,000.00		
	Invoice 25733 (07/19/16)		\$15,680.00		
	Invoice 25840 (08/17/18)		\$6,720.00		
	Invoice 26093 (09/24/18)		\$4,800.00		
	Invoice 26108 (10/01/18)		\$2,400.00		
	Invoice 26473 (11/30/18)		\$2,400.00		
3.1.2	Architect / Architecture & Landscape / RCHS	\$1,331,592.00	\$297,000.00	\$1,034,592.00	22%
	Invoice 25558 (06/22/18)		\$22,500.00		
	Invoice 25734 (07/19/18)		\$61,500.00		
	Invoice 26092 (09/24/18)		\$14,000.00		
	Invoice 26107 (10/01/18)		\$14,000.00		
	Invoice 26275 (11/01/18)		\$21,000.00		
	Invoice 26474 (11/30/18)		\$7,000.00		
	Invoice 26656 (01/04/19)		\$62,500.00		
	Invoice 26828 (02/01/19)		\$40,500.00		
	Invoice 27013 (03/06/19)		\$54,000.00		
3.1.3	Interior Designer / ODG Interiors	\$230,000.00	\$115,000.00	\$115,000.00	50%
	Initial Design Fee		\$57,500.00		
	fro Invoice 301407 (03/05/19) P2		\$57,500.00		
3.1.4	Other /	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
3.1.5	Included, future and add services	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
	Invoice #		\$0.00		
3.2	Engineers / Consultants				
3.2.1	Structural / Van Sande Structural Consultants, inc.	\$16,500.00	\$2,767.50	\$13,732.50	17%
	Invoice 3016543 (01/07/19)		\$1,025.00		
	Invoice 3016580 (02/06/19)		\$1,742.50		
3.2.2	HVAC : Plumbing /	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%

	Invoice #		\$0.00		
3.2.3	Electrical / Invoice #	\$0.00	\$0.00 \$0.00	\$0.00	0%
3.2.4	Civil / Invoice #	\$0.00	\$0.00 \$0.00	\$0.00	0%
3.2.5	Survey / Prober Land Surveying Invoice 2340 (10/24/18)	\$2,950.00	\$2,950.00 \$2,950.00	\$0.00	100%
3.2.6	Geological / Earth Systems Retainer Payment	\$2,500.00	\$1,250.00 \$1,250.00	\$1,250.00	50%
3.2.7	Landscape / Invoice #	\$0.00	\$0.00 \$0.00	\$0.00	0%
3.2.8	Arborist / Invoice #	\$0.00	\$0.00 \$0.00	\$0.00	0%
3.2.9	AV / Invoice #	\$0.00	\$0.00 \$0.00	\$0.00	0%
3.2.10	Screening Room / Invoice #	\$0.00	\$0.00 \$0.00	\$0.00	0%
3.2.11	Lighting / E Squared Retainer Payment	\$55,000.00	\$5,500.00 \$5,500.00	\$49,500.00	10%
3.2.12	Acoustic / Invoice #	\$0.00	\$0.00 \$0.00	\$0.00	0%
3.2.13	Kitchen : Organization / Invoice #	\$0.00	\$0.00 \$0.00	\$0.00	0%
3.2.14	Expeditor / Suzanne Elledge Retainer Invoice Invoice 18040-1 (06/25/18) Invoice 18040-2 (07/10/18) Invoice 18040-3 (08/22/18) Invoice 18040-4 (09/18/18) Invoice 18040-5 (10/22/18) Invoice 18040-6 (11/09/18) Invoice 18040-7 (12/11/18) Invoice 18040-8 (01/09/19) Invoice 18040-9 (02/21/19) • Invoice 18040-10 (03/12/19)	\$50,000.00	\$43,905.64 \$500.00 \$429.67 \$3,287.35 \$2,400.77 \$7,498.00 \$4,873.35 \$4,152.44 \$5,513.50 \$8,555.03 \$3,895.54 \$2,799.99	\$6,094.36	88%
3.2.15	Other / Asbuilts /Tai Yeh Architect Retainer Payment Balance Payment for Asbuilts Retainer Payment for Asbuilts (Main House)	\$17,050.00	\$11,250.00 \$2,500.00 \$6,250.00 \$2,500.00	\$5,800.00	66%
3.2.16	Included, future and add services Invoice #	\$300,000.00	\$0.00 \$0.00	\$300,000.00	0%
3.2	Engineers Sub-Sub-Total	\$2,053,592.00	\$527,623.14	\$1,525,968.86	26%
3.3	Reimbursable expenses RCHS Invoice 25735 (07/19/18) RCHS Invoice 25841 (08/19/18) RCHS Invoice 26094 (09/24/18) Suzanne Elledge Inv. 18040-4 (09/18/18) Suzanne Elledge Inv. 18040-5 (10/22/18) RCHS Invoice 26276 (11/01/18) Suzanne Elledge Inv. 18040-7 (12/11/18) RCHS Invoice 26657 (01/04/19) Van Sande Inv. 3016543 (01/07/19) Suzanne Elledge Inv. 18040-8 (01/09/19) • Suzanne Elledge Inv. 18040-10 (03/12/19)	\$205,359.20	\$8,512.16 \$2,095.33 \$1,613.56 \$1,288.57 \$172.37 \$150.46 \$1,826.00 \$273.73 \$816.17 \$18.14 \$236.62 \$21.21	\$196,847.04	4%
3.4	Permits / Approval fees / Bonds Santa Barbara County Planning & Development Santa Barbara County Planning & Development Santa Barbara County Planning & Development • Suzanne Elledge Inv. 18040-10 (03/12/19) fro Santa Barbara County Planning & Development (03/01/19)	\$110,966.00	\$4,583.86 \$2,278.00 \$1,097.00 \$983.38 \$85.00 \$140.48	\$106,382.14	4%
3.5	Testing / Inspection / Surveying	\$13,970.00	\$0.00	\$13,970.00	0%

3.6	Insurance	\$110,966.00	\$0.00	\$110,966.00	0%
	Invoice #		\$0.00		
3.7	Development Management	\$492,000.00	\$80,000.00	\$412,000.00	16%
	Retainer Invoice (04/01/18)		\$10,000.00		
	BCPM Invoice 002 (06/01/18)		\$6,000.00		
	BCPM Invoice 003 (07/01/18)		\$6,000.00		
	BCPM Invoice 004 (08/01/18)		\$6,000.00		
	BCPM Invoice 005 (09/01/18)		\$6,000.00		
	BCPM Invoice 006 (10/01/18)		\$6,000.00		
	BCPM Invoice 007 (11/01/18)		\$8,000.00		
	BCPM Invoice 008 (12/01/18)		\$8,000.00		
	BCPM Invoice 009 (01/01/19)		\$8,000.00		
	BCPM Invoice 010 (02/01/19)		\$8,000.00		
	* BCPM Invoice 011 (03/01/19)		\$8,000.00		
3.7	Soft Costs Sub Total	\$933,261.20	\$93,096.02	\$840,165.18	10%
3.8	Other				
3.8.1	Models, Renderings, Photography	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	0%
	Invoice #		\$0.00		
3.8.2	GC Pre construction	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
	Invoice #		\$0.00		
3.8.3	Other	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
	Invoice #		\$0.00		
3.8	Other Soft Costs Sub Total	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	0%
	Soft Costs Sub Total	\$3,036,853.20	\$620,719.16	\$2,416,134.04	20%
<hr/>					
4	Land				
4.1	Acquisition	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
	Invoice #		\$0.00		
	Land Sub Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
<hr/>					
5	Contingency				
5.1	Discretionary	\$332,898.00	\$0.00	\$332,898.00	0%
5.2	Non-Discretionary	\$332,898.00	\$0.00	\$332,898.00	0%
	Contingency Sub Total	\$665,796.00	\$0.00	\$665,796.00	0%
<hr/>					
	PROJECT TOTAL	\$24,289,850.82	\$620,719.16	\$23,669,131.66	3%
<hr/>					